

दिनांक 03.02.2018 को मा0 आयुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा की अध्यक्षता में आई0जी0आर0 एस0, राजस्व वसूली तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के सम्बन्ध में आहूत समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।

आयुक्त कार्यालय सभागार कक्ष में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहें:-

1. श्री बी0के0 पाठक, संयुक्त विकास आयुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
2. इं0 आर0के0 श्रीवास्तव अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा।
3. इं0 अशोक कुमार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बलरामपुर।
4. इं0 रवीन्द्र कुमार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच।
5. इं0 अशोक यादव, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम-गोण्डा।
6. इं0 आर0एस0 प्रसाद, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय-गोण्डा।
7. इं0 जे0पी0एस0 परिहार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर।
8. इं0 मुकेश बाबू, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम-बहराइच।
9. इं0 धीरज जायसवाल, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, गोण्डा।
10. इं0 रंजीत सिंह, सहायक अभियन्ता, विद्युत भण्डार केन्द्र, गोण्डा।
11. श्री शशांक केसरवानी, महाप्रबन्धक(एकजीक्यूशन), मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता, मेसर्स समाज कल्याण निर्माण निगम लि0।
13. श्री सुरेश, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स समाज कल्याण निर्माण निगम लि0।
14. श्री गौरव सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक, मेसर्स आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 इंजीनियरिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन कम्पनी लि0, हाउस नं0 16/ 278 / 2 (प्रथम तल), इन्दिरा नगर, सेक्टर-16, लखनऊ।
15. श्री आर0के0 गोपालन, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स पेस पावर सिस्टम लि0, सी-746, एल0रोड, सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ।
16. श्री संतोष कुमार पाण्डेय, मेसर्स लैण्डिस एण्ड गियर, जे0के0 मिलेनियम सेन्टर, 7 फ्लोर 46डी, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता।
17. श्री अग्निवेश तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स ए टू जेड सर्विस सोल्यूशन, बी-15/1, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद, उ0प्र0-201001।
18. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एन0सी0सी0 लि0, C/O श्री जयचन्द्र सिंह, प्रथम तल, मकान नं0 210/ 182 ए0, सूफीपुरा, हनुमान कालोनी, बहराइच।
19. श्री वी0बी0 अग्रवाल, प्रो0 मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स, स्टेशन रोड, बहराइच।
20. श्री जन्मेजय सिंह, प्रो0 मेसर्स जन्मेजय सिंह कान्स्ट्रक्टर, गोण्डा।
21. श्री रफीक खॉं, प्रो0 मेसर्स जनता इन्टरप्राइजेज, दुकान सं0 3, टामसन मार्केट, गोण्डा।
22. श्री सनाउर रहमान, प्रो0 मेसर्स एस0आर0 इन्फ्रा कान्स्ट्रक्सन प्रा0लि0, लखनऊ।
23. श्री सुरेन्द्र मोहन मिश्रा, प्रो0 मेसर्स एस0एम0एम0 इन्फ्राटेक प्रा0लि0, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
24. श्री अनिल यादव, प्रो0 मेसर्स अनिल कुमार कान्स्ट्रक्टर, ग्राम खुरमपुर पोस्ट रानीगंज, बहराइच।
25. श्री सौरभ सक्सेना, प्रो0 मेसर्स सौरभ इन्टरप्राइजेज, 441/एसएन-3, हरिनगर, बालागंज, लखनऊ।
26. श्री यशवीर सिंह, प्रो0 मेसर्स यशवीर सिंह, ग्राम व पोस्ट फरेन्दा, बलरामपुर।
27. श्री अंजनी श्रीवास्तव, मेसर्स देव इंजीनियरिंग कारपोरेशन, एमएम 305, सेक्टर डी-1, एलडीए कालोनी, लखनऊ।
28. प्रोपाइटर, मेसर्स बाबर ट्रेडर्स, 178/37, मकबरा, गोलागंज, लखनऊ।
29. प्रोपाइटर, मेसर्स चन्देल ट्रेडिंग कारपोरेशन, 43 आवास विकास कालोनी, उन्नाव।
30. श्री एस0पी0मिश्रा, प्रो0 मेसर्स शिवालिक इन्टरनेशन, गायत्री पुरम्, सिविल लाइन्स, गोण्डा।
31. प्रोपाइटर, मेसर्स एक्सक्राउन इन्फोटेक प्रा0लि0, बी 902, स्टर्लिंग अपार्टमेन्ट, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
32. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स जैक्सन लि0, ए 43 फेज-1। एक्सटेंशन अपोजिट, एन0आई0एस0जेड0, नोएडा।
33. मेसर्स लक्ष्मी ट्रांसफार्मर एण्ड इलेक्ट्रिकल लि0, आगरा।
34. श्री नीरज कुमार, प्रोजेक्ट इंचार्ज, मेसर्स पालिकैब वायर्स प्रा0लि0।

आई0जी0आर0एस0:-

आयुक्त महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम आई0जी0आर0एस0 म0 मुख्यमंत्री सन्दर्भ में तथा आनलॉइन सन्दर्भ में समयावधि उपरान्त लम्बित क्रमशः 05 एवम 62 प्रकरण लम्बित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं प्रश्न किया गया कि इतने प्रकरण लम्बित क्यों है ? प्रत्युत्तर में बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा बताया गया कि बैठक में समीक्षा हेतु प्रस्तुत संकलित पुस्तिका में अंकित प्रकरण विगत 1-2 दिन पूर्व के हैं, आज की तिथि में समयावधि उपरान्त सभी प्रकरण निस्तारित करा दिये गये हैं। आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी लम्बित प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के भीतर निस्तारित हो।

सौभाग्य योजना:-

सौभाग्य योजना की समीक्षा में पाया गया कि दिनांक-11.10.17 से दिनांक-31.01.2018 तक जनपद बहराइच में 7468, श्रावस्ती में 2483 तथा जनपद बलरामपुर में 4237 व गोण्डा में कुल 14170 विद्युत संयोजन निर्गत किये गये हैं। आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा से पूछा गया कि क्या सौभाग्य योजना के अन्तर्गत अभी लक्ष्य आवंटित नहीं है ? प्रत्युत्तर में अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा द्वारा बताया गया कि लक्ष्य आ गया है, परन्तु अभी जनपदवार अंकित नहीं किया जा सका है, वर्तमान में प्रत्येक जनपद में सप्ताहवार सभी 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के क्षेत्रान्तर्गत कैम्प आयोजित किया जा रहा है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 11वीं योजना :-

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति की 11वीं योजना की समीक्षा में पाया गया कि जनपद गोण्डा में निर्धारित कार्यदायी संस्था मेसर्स समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा माह जनवरी 2018 में मात्र 10 मजरों का ही विद्युतीकरण किया गया है, जबकि इसी मासावधि में एक भी मजरे का ऊर्जाकरण नहीं किया गया है। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा द्वारा बताया गया कि माह नवम्बर 2017 तक फर्म द्वारा कुल 644 मजरों का विद्युतीकरण किया गया था, जिसके बाद इनके द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया था कई बार पत्र लिखे जाने के बाद अब इनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं माह जनवरी 2018 में 10 मजरों विद्युतीकृत किये गये हैं, आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित मेसर्स समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 के अधिशासी अभियन्ता से पूछा गया कि कार्य क्यों बन्द कर दिया व माह जनवरी में मात्र 10 मजरों ही क्यों विद्युतीकृत किये गये, माह जनवरी 18 में एक भी मजरे का ऊर्जाकरण क्यों नहीं किया गया ? प्रत्युत्तर में अधिशासी अभियन्ता, मेसर्स समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा मात्र यह बताया गया कि कुछ विवाद के कारण कार्य बन्द था, इस महीने में करा दिया जायेगा, इस प्रकार अधिशासी अभियन्ता मेसर्स समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि इनके उच्चाधिकारियों द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने की समयावधि का लिखित आश्वासन दिये जाने के पश्चात् ही आप यहाँ से जायेंगे। इसी क्रम में योजनान्तर्गत में आई0एल0एफ0एस0 की कार्यो की समीक्षा में पाया गया कि मेसर्स आई0एल0एफ0एस0 द्वारा माह दिसम्बर 2017 तक 679 मजरें विद्युतीकृत तथा 524 मजरें ऊर्जाकृत किये गये थे। माह जनवरी 2017 में मेसर्स आई0एल0एफ0एस0 द्वारा 158 मजरे का विद्युतीकरण तथा मात्र 17 मजरें का ऊर्जाकरण किया गया है। बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था के श्री गौरव सिंह द्वारा आयुक्त महोदय को बताया गया कि 38 मजरें की एन0ओ0सी0 हेतु फीस जमा कर दिया गया है। आयुक्त महोदय द्वारा पूछा गया कि आपकी फर्म द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 50 प्रतिशत मजरे ही ऊर्जाकृत किये गये हैं जबकि इनकी समयावधि भी दिसम्बर 2017 में समाप्त हो गयी है क्या इस फर्म का अनुबन्ध विस्तारित हो गया है ? अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबन्ध विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। अनुबन्ध की तिथि माह-मार्च 2018 तक विस्तारित हो जायेगी। श्री गौरव सिंह द्वारा आयुक्त महोदय को आश्वासन दिया गया कि इनकी फर्म द्वारा मार्च 2018 तक अवशेष सभी मजरे का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा। आयुक्त महोदय द्वारा पूछा गया कि क्या इस फर्म के पास पर्याप्त मैन पावर है जिससे कार्य मार्च 2018 तक सम्पादित हो सके ? प्रत्युत्तर में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल प्रथम-गोण्डा द्वारा बताया गया कि फर्म के पास पर्याप्त मैन पावर उपलब्ध है। आयुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति की 11वीं योजनान्तर्गत धीमी प्रगति को लेकर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को चेतावनी पत्र निर्गत किये

जाने हेतु बैठक में उपस्थित संयुक्त विकास आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा को निर्देशित किया गया। जनपद बहराइच में मेसर्स एन0सी0सी0 की समीक्षा में कार्यदायी संस्था की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल बहराइच द्वारा आयुक्त महोदय को बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य 999 के सापेक्ष 610 मजरे पूर्ण हैं, अवशेष मजरे मार्च 2018 तक पूर्ण करा दिया जायेगा। आयुक्त महोदय द्वारा प्रश्न किया गया कि इतने दिनों में क्यों नहीं करा पा रहे हैं ? माह जनवरी 2018 में इस फर्म द्वारा मात्र 01 मजरे का ही ऊर्जीकरण किया गया बैठक में उपस्थित फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि दिनांक-30.01.2018 तक प्रगति के अनुसार 382 मजरे ऊर्जीकृत थे परन्तु आज की तिथि में 422 मजरे ऊर्जीकृत हो गये हैं, आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि फर्म की वर्तमान कार्य गति के अनुसार अवशेष मजरे जून 2018 तक पूर्ण कर पाने में भी संदेह है, जिस पर अधीक्षण अभियन्ता बहराइच द्वारा बताया गया कि वे आश्वस्त हैं कि मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा मार्च 2018 तक प्रत्येक दशा में लक्षित मजरे विद्युतीकृत करा दिये जायेंगे।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 12वीं योजना :-

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति की 12वीं योजना की समीक्षा के दौरान जनपद गोण्डा में क्लस्टर प्रथम हेतु संशोधित लक्ष्य 417 के सापेक्ष ऊर्जीकृत दर्शाये गये 443 मजरों के विषय में पूछा गया ? प्रत्युत्तर में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल गोण्डा द्वारा बताया गया कि 417 मजरे इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा तथा शेष 26 मजरे बी0पी0एल0 संयोजन द्वारा संतृप्त किये गये हैं इस प्रकार प्रगति 443 दर्शायी गयी है। जनपद बलरामपुर के क्लस्टर-1 के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बलरामपुर द्वारा आयुक्त महोदय को बताया गया कि क्लस्टर-1 का संशोधित लक्ष्य 835 था जिसके विरुद्ध 835 मजरों का विद्युतीकरण हो गया है तथा 337 मजरे ऊर्जीकृत हो गये जिसमें कैम्प लगाया जा रहा है तथा 1266 बी0पी0एल0 संयोजन दिये गये हैं। आयुक्त महोदय द्वारा विद्युतीकृत मजरों में से माह जनवरी 2018 में मात्र 08 मजरे ही ऊर्जीकृत होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी व निर्देशित किया गया है कि अगली समीक्षा बैठक तक शतप्रतिशत मजरों का ऊर्जीकरण सुनिश्चित किया जाये। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति की 12वीं योजना के क्लस्टर-2 की समीक्षा में पाया गया है कि जनपद गोण्डा में संशोधित लक्ष्य 953 के सापेक्ष 568 मजरों का विद्युतीकरण हुआ है तथा 351 मजरे ऊर्जीकृत हैं व 113 मजरों में विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है व ऊर्जीकृत मजरों में कैम्प लगाकर 6480 बी0पी0एल0 संयोजन निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-नवाबगंज, तरबगंज, वजीरगंज में विद्युतीकृत क्रमशः 25/15/26 मजरों तथा विकास खण्ड बेलसर हेतु निर्धारित कार्यदायी संस्था मेसर्स सौरभ इण्टर प्राइजेज द्वारा विद्युतीकृत 16 मजरों के सापेक्ष ऊर्जीकृत मजरों की संख्या शून्य पाये जाने पर आयुक्त महोदय द्वारा अत्यन्त अप्रसन्नता व्यक्त की गयी व निर्देशित किया गया कि निर्धारित कार्यदायी संस्था मेसर्स जनता इण्टर प्राइजेज व मेसर्स सौरभ इण्टर प्राइजेज द्वारा लिखित रूप से यह आश्वासन दिये जाने के बाद ही यहाँ से जायें कि उनकी फर्म द्वारा कितनी समयावधि में अपेक्षित विद्युतीकरण/ऊर्जीकरण कार्य सम्पादित कर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आयुक्त, महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाये कि जितने भी मजरे विद्युतीकृत हो, उनका ऊर्जीकरण प्रत्येक दशा में यथाशीघ्र हो जाये। इसी प्रकार जनपद बलरामपुर की समीक्षा में विकास खण्ड रेहरा हेतु निर्धारित संशोधित लक्ष्य 85 के सापेक्ष ऊर्जीकृत मजरों की संख्या शून्य तथा विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग हेतु निर्धारित संशोधित लक्ष्य 20 के सापेक्ष ऊर्जीकृत मजरों की संख्या शून्य व विकास खण्ड पचपेड़वा में निर्धारित संशोधित लक्ष्य 55 के सापेक्ष विद्युतीकृत व ऊर्जीकृत मजरों की संख्या शून्य पाये जाने पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी व बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रोपाइटर श्री सौरभ सक्सेना से असंतोषजनक प्रगति के बारे में पूछा गया ? प्रत्युत्तर में श्री सौरभ सक्सेना द्वारा आयुक्त महोदय को बताया गया कि उनकी फर्म को आवंटित विकास खण्ड रेहरा बाजार व गैडास बुजुर्ग में क्रमशः 41 व 15 मजरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण है परिवर्तक उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, जिसके क्रम में आयुक्त महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर से सामग्री की आवश्यकता सम्बन्धी मांगपत्र के विषय में पूछा गया ? अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर द्वारा बताया गया कि सामग्री की उपलब्धता है व आवश्यकतानुरूप उपलब्ध कराई जाती है। असंतोषजनक उत्तर व इस विषय में बरती गई शिथिलता के दृष्टिगत आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित संयुक्त विकास आयुक्त से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर को निन्दा प्रविष्टि निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स सौरभ इण्टरप्राइजेज व मेसर्स देव इंजीनियरिंग द्वारा लिखित रूप से आश्वासन दिये जाने के बाद ही यहाँ से जायें कि उनके द्वारा लक्षित मजरों का विद्युतीकरण/ऊर्जीकरण कब तक सम्पादित करा दिया जायेगा। आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अन्य कार्यदायी

संस्थाओं से उनके कार्य प्रगति के बारे में अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गयी व आवंटित विद्युतीकरण कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक दशा में सम्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था मेसर्स एस0एम0एम0 इन्फ्राटेक द्वारा आयुक्त महोदय को बताया गया कि उनके द्वारा विकास खण्ड बलरामपुर व हरैया सतघरवा में क्रमशः 16 व 14 विद्युतीकृत मजरो की एन0ओ0सी0 हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय में शुल्क जमा किया गया है परन्तु वहाँ से एन0ओ0सी0 निर्गत नहीं की जा रही हैं। इस पर आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बलरामपुर से प्रकरण में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सक्षम अधिकारी से पत्राचार/वार्ता कर निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कनेक्टेड अनकनेक्टेड रूरल हाउसहोल्ड्स :-

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत कनेक्टेड अनकनेक्टेड रूरल हाउसहोल्ड्स कार्य की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद गोण्डा में योजनान्तर्गत 1607 मजरो में कार्य किया जाना है जिसमें 128 मजरो में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है तथा 92 मजरो में कार्य प्रगति पर है व 16 मजरो ऊर्जीकृत कर 652 बी0पी0एल0 संयोजन दिये गये हैं। इसी प्रकार जनपद बलरामपुर के 09 विकासखण्डों के 724 मजरो में विद्युतीकरण कार्य हेतु सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 44 मजरो में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया तथा 38 मजरो में कार्य प्रगति पर है, 114 बी0पी0एल0 संयोजन निर्गत किये गये हैं तथा जनपद बहराइच में 14 विकासखण्डों में स्थित 1122 मजरो का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 122 मजरो में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया तथा 88 मजरो में कार्य प्रगति पर है व 10 मजरो ऊर्जीकृत कर 330 बी0पी0एल0 संयोजन निर्गत किये गये हैं जनपद श्रावस्ती 536 मजरो का सर्वे कार्य पूर्ण तथा 49 मजरो में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया तथा 42 मजरो में कार्य प्रगति पर है व 3 मजरो ऊर्जीकृत कर 326 बी0पी0एल0 संयोजन निर्गत किये गये हैं। आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा माह जनवरी 2018 में जनपद गोण्डा में मात्र 13, बलरामपुर में 07, बहराइच में 39 तथा श्रावस्ती में 06 मजरो का ही विद्युतीकरण किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युतीकरण कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर योजनान्तर्गत विद्युतीकरण कार्य की कार्ययोजना एवं लिखित आश्वासन प्रस्तुत करने के बाद ही यहाँ से जायें कि निर्धारित समयवधि के भीतर अपेक्षित विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत नये विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण :-

जनपद गोण्डा में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा द्वारा आयुक्त महोदय को बताया गया कि जनपद गोण्डा में 05 स्थानों पर 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य किया जाना है जिसमें से चन्दवतपुर घाट दिनांक 20.01.2018 को ऊर्जीकृत कर दिया गया है तथा निर्माणाधीन मेहनौन उपकेन्द्र मासान्त फरवरी 2018 तक ऊर्जीकृत करा दिया जायेगा। दुबहा बाजार का ऊर्जीकरण मार्च 2018 में ऊर्जीकृत किया जाना सम्भावित है। शेष रघुराज नगर टिकरी तथा वजीरगंज में भी सिविल कार्य प्रारम्भ हो गया है, जिसका ऊर्जीकरण क्रमशः अप्रैल 2018 व मई 2018 तक करा दिया जायेगा। जनपद बहराइच में 03 स्थानों पर 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य किया जाना है जिसमें से शिवपुर व नवाबगंज में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण आवश्यक नहीं है इसके स्थान पर भकला व उर्ला में उपकेन्द्र निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है जिसमें से जरवल के विषय में बताया गया कि यहाँ पर मिट्टी भराई का कार्य अधिक था, बरसात में मिट्टी भराई में व्यवधान था, वर्तमान में स्ट्रक्चर की पाइलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। अप्रैल 2018 तक ऊर्जीकरण किया जाना सम्भावित है तथा भकला का ऊर्जीकरण दिनांक 05 फरवरी 2018 तक हो जायेगा। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच द्वारा आयुक्त महोदय को संज्ञानित किया गया कि उर्ला में अभी तक जमीन नहीं मिली है। जनपद श्रावस्ती में 03 स्थानों पर 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य किया जाना है जिसमें से भंगहा बाजार का कार्य लगभग पूर्ण है, मात्र ऊर्जीकरण होना है, परन्तु न्यायालय से स्थगनादेश हो गया है। लक्ष्मन नगर में कार्य हेतु बाउण्ड्रीवाल का निर्माण हो गया है, परन्तु न्यायालय से स्थगनादेश हो गया है तथा लक्ष्मनपुर बाजार का कार्य प्रगति पर है, शीघ्र ही ऊर्जीकरण का कार्य करा दिया जायेगा।

### दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि :-

जनपद गोण्डा में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा द्वारा आयुक्त महोदय को बताया गया कि योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा में 08 अदद 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि का कार्य किया जाना है जिसमें से डुमरियाडीह, करनैलगंज, बेलसर व खोरहंसा में उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा खरगपुर व आर्यनगर में कार्य पूर्व से ही पूर्ण है, जनपद बलरामपुर में योजनान्तर्गत 07 अदद 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि का कार्य किया जाना है जिसमें से पचपेड़वा व गौसड़ी में उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि का कार्य पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार जनपद बहराइच में योजनान्तर्गत 02 अदद 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों महसी एवं सहाबा की क्षमतावृद्धि का कार्य किया जाना है जिसमें से महसी उपकेन्द्र पर प्लिन्थ का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं जनपद श्रावस्ती में योजनान्तर्गत 02 अदद 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों उरलेहवा व घोलिया की क्षमतावृद्धि का कार्य किया जाना था जिसमें से उरलेहवा व घोलिया में क्षमतावृद्धि को कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

### मीटरिंग :-

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत मीटरिंग कार्य की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा द्वारा आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया कि मण्डल के अन्तर्गत विद्युतीकृत मजदूरों में केबिल लगाकर 100 प्रतिशत मीटरिंग कार्य किया जाना है। कार्यदायी संस्था द्वारा जनपद गोण्डा में 4800, जनपद बलरामपुर में 981, जनपद बहराइच में 964 तथा जनपद श्रावस्ती में 600 कनेक्शनों पर मीटरिंग का कार्य किया जा चुका है।

### आई0पी0डी0एस0 योजना :-

आई0पी0डी0एस0 योजनान्तर्गत आयुक्त महोदय द्वारा अद्यतन प्रगति पूछा गया, प्रत्युत्तर में योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के कटरा बाजार, करनैलगंज व खरगपुर में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के विषय में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा द्वारा बताया गया कि कटरा व खरगपुर में भूमि उपलब्ध है व सिविल तथा लाइन निर्माण कार्य प्रारम्भ है। करनैलगंज के स्थान पर फैजाबाद रोड पर भूमि चिन्हित है, राजस्व अभिलेखों में हस्तान्तरण होना है। इसी क्रम में जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर, पचपेड़वा एवं उतरौला में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के विषय में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थानों पर उपकेन्द्र निर्माण हेतु तुलसीपुर, पचपेड़वा व उतरौला में भूमि उपलब्ध है तथा सर्वे कार्य प्रारम्भ है, जिसके विषय में बैठक के दौरान आयुक्त महोदय सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया गया। उपरोक्तानुक्रम में जनपद बहराइच में योजनान्तर्गत प्रस्तावित उपकेन्द्रों के निर्माण के विषय में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच द्वारा अवगत कराया गया कि रिसिया में वांछित भूमि उपलब्ध है। सर्वे कार्य प्रारम्भ है, परन्तु जरवल में विद्युत उपकेन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। जनपद श्रावस्ती में योजनान्तर्गत भिनगा तथा इकौना में उपकेन्द्र निर्माण किया जाना है। भिनगा में भूमि उपलब्ध है, परन्तु इकौना में उपलब्ध नहीं है। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बलरामपुर ने आयुक्त महोदय से इकौना टाउनसिप में 40X60 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा इकौना में भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

### सांसद आदर्श ग्राम योजना :-

सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा द्वारा आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया कि जनपद गोण्डा में योजनान्तर्गत ग्राम लक्ष्मनपुर, लालनगर विकास खण्ड इटियाथोक व ग्राम सेमरा शेखपुर विकास खण्ड नवाबगंज चयनित है। जिनमें विद्युतीकरण हेतु चयनित 13 अदद मजदूरों विद्युतीकृत कर दिये गये हैं व उनकी एन0ओ0सी0 भी विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त कर ली गयी है। इसी प्रकार जनपद बहराइच की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच द्वारा बताया गया कि जनपद बहराइच में ग्राम मटेही कला के 7 मजदूरों विद्युतीकृत कर दिये गये हैं व उनकी एन0ओ0सी0 भी विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त कर ली गयी है तथा जनपद श्रावस्ती में योजनान्तर्गत चयनित ग्राम जयचन्दपुर कटघरा विकास खण्ड इकौना के 06 मजदूरों मेसर्स जैक्शन लिमिटेड द्वारा विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

**फीडर सेपरेशन :-**

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत फीडर सेपरेशन कार्य की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच द्वारा आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया कि मण्डल के अन्तर्गत जनपद बहराइच में 12 अदद पोषकों के बाइफरकेशन का कार्य मेसर्स लक्ष्मी ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलेक्ट्रिक लि०, आगरा द्वारा किया जाना है। सभी 12 अदद पोषकों का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 08 पोषकों पर कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत सभी पोषकों के फीडर सेपरेशन का कार्य जून 2018 तक पूर्ण किया जाना है।

**अण्डरग्राउण्ड केबिलिंग :-**

जनपद बहराइच में मेसर्स पालिकैब वायर्स प्रा०लि० द्वारा बहराइच शहर के अन्तर्गत ओवरहेड एच०टी०/एल०टी० लाइन को भूमिगत किये जाने का कार्य रू० 111.36 करोड़ की लागत किया जाना है। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच द्वारा बताया गया कि बहराइच शहर में एच०टी० लाइन को भूमिगत किये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। मीटर लगाने का कार्य अवशेष है। मार्च 2018 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच द्वारा यह भी बताया गया कि कार्य हेतु रू० 79.97 करोड़ का भुगतान हो चुका है, अग्रिम कार्य हेतु बजट नहीं मिला है। आदेश हुआ है कि अपूर्ण कार्य को विभाग अपने बजट से करायेगा। आयुक्त महोदय द्वारा पूछा गया कि क्या कराये जा रहे अण्डरग्राउण्ड केबिलिंग की गुणवत्ता ठीक है। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच द्वारा बताया गया कि कार्य की गुणवत्ता ठीक है।

(एस०बी०एस० रंगाराव)

आयुक्त

देवीपाटन मण्डल, गोण्डा

06/02/18

पत्रांक- 635 -वि०वि०मं०(गो०)/तददिनांक 06/21/2018  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोण्डा/बलरामपुर/बहराइच/श्रावस्ती।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा/बलरामपुर/बहराइच/श्रावस्ती।
3. जिला सूचना अधिकारी, एन०आई०सी०, गोण्डा/बलरामपुर/बहराइच/श्रावस्ती।

(आर०के० श्रीवास्तव)  
अधीक्षण अभियन्ता  
विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा  
एवं नोडल अधिकारी

पत्रांक- -वि०वि०मं०(गो०)/तददिनांक  
प्रतिलिपि संयुक्त विकास आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०के० श्रीवास्तव)  
अधीक्षण अभियन्ता  
विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा  
एवं नोडल अधिकारी

पत्रांक- -वि०वि०मं०(गो०)/तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(आर०जी०जी०वी०वाई), म०वि०वि०नि०लि०, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(वि०), देवीपाटन क्षेत्र, गोण्डा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच/बलरामपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम व द्वितीय-गोण्डा/बलरामपुर/प्रथम व द्वितीय-बहराइच/श्रावस्ती।
6. मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, सीपी-150, पावर हाउस चौराहा, आशियाना, कानपुर रोड, लखनऊ।
7. समस्त कार्यदायी संस्था(11वीं, 12वीं, डी०डी०यू०जी०जे०वाई०(नवीन)।
8. मेसर्स पालिकैब वायर्स प्रा०लि०।

(आर०के० श्रीवास्तव)  
अधीक्षण अभियन्ता  
विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा  
एवं नोडल अधिकारी